

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Ремонт актового зала для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 26", пос. Реммаш, ул. Школьная, д. 12, Сергиево-Посадский городской округ

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Всего                                                                          | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего                                                                                    | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего                                                                         | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* |            |
| 1=2+3+4                                                                        | 2                           | 3                         | 4                | 5=6+7+8                                                                                  | 6                           | 7                         | 8                | 9=10+11+12                                                                    | 10                          | 11                        | 12               |            |
| 2000000,00                                                                     | 1480000,00                  | 500000,00                 | 20000,00         | 2000000,00                                                                               | 1480000,00                  | 500000,00                 | 20000,00         | 2000000,00                                                                    | 1480000,00                  | 500000,00                 | 20000,00         |            |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

\_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 06.09.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 11.12.2024г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Легков А.Г.

(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа:

Ероханова О.В.

(Ф.И.О.)

  
(подпись)



Дата « 6 » декабря 2024 г.