

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Приобретение спортивного оборудования, ремонт спортзала для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета», г. Пересвет, ул. Строителей, 1б, Сергиево-Посадский городской округ

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Примечание |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Всего  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего   | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* |            |
| 1=2+3+4  | 2                           | 3                         | 4                | 5=6+7+8  | 6                           | 7                         | 8                | 9=10+11+12  | 10                          | 11                        | 12               |            |
| 700000,00  | 520800,00                   | 172200,00                 | 7000,00          | 689152,00  | 512729,09                   | 169531,39                 | 6891,52          | 689152,00   | 512729,09                   | 169531,39                 | 6891,52          |            |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Проект реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 29.09.2023г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 13.12.2023г.
5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):  
Депутат Московской областной Думы

А.Г. Легков  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Врип главы городского округа:

С.Б. Гостановский  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

