

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Ремонт помещения для студии кино, театра и телевидения
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Детский центр искусств «Гармония»
г.Пересвет, ул.Пионерская д.3 Сергиево-Посадского городского округа

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
500000,00	370000,00	125000,00	5000,00	498200,72	368668,53	124550,18	4982,01	498200,72	368668,53	124550,18	4982,01	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 06.08.2024 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 30.08.2024 г.
5. К отчету прилагаются на 5 листах: *фотографии объекта до начала работ, после окончания работ, фотографии торжественного открытия.*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Легков А.Г.

(Ф.И.О.)


(подпись)

Врио главы городского округа:

Гостановский С.Б.

(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата «30» августа 2024 г.