

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ Московской области

Наименование проекта «Ремонт основания спортивной площадки для муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс "Старт" Сергиево-Посадского городского округа Московской области»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1 000 000,0	744 000,0	246 000,0	10 000,0	915 109,5	680 841,47	225 116,94	9 151,09	915 109,5	680 841,47	225 116,94	9 151,09	-

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

-

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 07.11.2025 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 15.12.2025 г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

О.П. Гаджиев

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Ероханова О.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)



14 декабря

2025 г.