

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Приобретение, доставка и установка уличных антивандальных столов для настольного тенниса на пешеходной зоне вдоль р. Копнинка в г. Сергиев Посад

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |           |          |         | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |           |          |         | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |          |          |         | Остаток неиспользованных средств, руб. | Отклонение, руб. | Причины отклонения                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| всего                                                                          | ДС1       | ДС2      | ДС3     | всего                                                                                    | ДС1       | ДС2      | ДС3     | всего                                                                         | ДС1      | ДС2      | ДС3     |                                        |                  |                                                                                               |
| 1=2+3+4                                                                        | 2         | 3        | 4       | 5 = 6 + 7+ 8                                                                             | 6         | 7        | 8       | 9 = 10 + 11 + 12                                                              | 10       | 11       | 12      | 13=5-9                                 |                  |                                                                                               |
| 180000,00                                                                      | 139140,00 | 39060,00 | 1800,00 | 180000,00                                                                                | 139140,00 | 39060,00 | 1800,00 | 88890,00                                                                      | 68711,97 | 18378,03 | 1800,00 | 91110,0                                | 91110,0          | Понижение стоимости проекта в соответствии со сметной документацией и аукционными процедурами |

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.


1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 30.10.2020 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 26.11.2020 г.
5. К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

А.Г. Легков

(Ф.И.О.)




(подпись)

Глава Сергиево-Посадского городского округа:

М.Ю. Токарев

(Ф.И.О.)



(подпись)



Дата «27» ноября 2020 г.