

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта: Устройство освещения на пешеходном маршруте в г. Хотьково, от улицы Михеенко до улицы 3-е Митино, в районе д. 7, 9, муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад», Сергиево-Посадский городской округ

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
500 000,00	370 000,00	125 000,00	5 000,00	490 928,39	363 287,01	122 732,10	4 909,28	490 928,39	363 287,01	122 732,10	4 909,28	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

НЕТ

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 02.09.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 27.11.2024г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Гаджиев О.П.

(Ф.И.О.)

(подпись)

кого округа:

Ероханова О.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

» генерал 2024 г.