

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ Московской области

Наименование проекта «Устройство ограждения территории стадиона из металлической сетки для муниципального бюджетного учреждения "Спортивная база "Химик" Сергиево-Посадского городского округа Московской области»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
700 000,00	520 800,00	172 200,00	7 000,00	556 160,76	413 783,61	136 815,55	5 561,60	556 160,76	413 783,61	136 815,55	5 561,60	-

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

-.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 27.10.2025 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 02.12.2025 г.

5. К отчету прилагаются на ____ листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

А.Г. Легков

(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Ероханова О.В.

(Ф.И.О.)


(подпись)



декабря

2025 г.