

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Ремонт спортивной площадки с устройством основания с резиновым покрытием по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Чайковского, д.7,9, Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад» Сергиево-Посадский городской округ

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
2 000 000,00	1 488 000,00	492 000,00	20 000,00	1 641 843,07	1 221 531,24	403 893,40	16 418,43	1 641 843,07	1 221 531,24	403 893,40	16 418,43	


* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _____ реализован своевременно _____
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
нет _____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 09.10.2023 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 18.12.2023 г.
5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):
Депутат Московской областной Думы

О.П. Гаджиев
(Ф.И.О.)


(подпись)

Врпг главы городского округа:

С.Ф. Еостановский
(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата «09» декабря 2023 г.