

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта: Обустройство площадки для дрессировки и выгула собак по адресу: г. Сергиев Посад, микрорайон "Скобяной поселок", ул. 2-ой Кирпичный завод (56.293749, 38.147047), муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад», Сергиево-Посадский городской округ

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
2 000 000,00	1 480 000,00	500 000,00	20 000,00	1 989 996,66	1 472 597,53	497 499,17	19 899,96	1 989 996,66	1 472 597,53	497 499,17	19 899,96	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 02.09.2024 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 13.11.2024г.
5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Гаджиев О.П.

(Ф.И.О.)




(подпись)

Глава городского округа:

Ероханова О.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)



Дата «

13.11.2024

г. 2024 г.