

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ Московской области

Наименование проекта «Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр «Луч»
Московская область, Сергиево-Посадского городского округа, ул. Матросова, д.2а. Приобретение системы деления зала,
поставка футбольных, тренировочных, переносных ворот»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1 276 000,0	949 340,0	313 900,0	12 760,0	1 056 440,0	785 988,05	259 887,55	10 564,4	1 056 440,0	785 988,05	259 887,55	10 564,4	-

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _____ своевременно _____
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 12.11.2025 г.;


4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 25.12.2025 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Т.А. Ордынская


(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

О.В. Ероханова

(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата «25» декабря 2025 г.