

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Ремонт помещений и приобретение спортивного инвентаря, Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» Сергиево-Посадского городского округа Московской области, пос. Реммаш, ул. Спортивная, д.2, Сергиево-Посадский городской округ

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспол зованн ых средств, руб.	Примечани е
Всего	Средства областно го бюджета	Средств а местног о бюджет а	Вклад населен ия*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населен ия*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населен ия*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1940000,0	1499620,0	420980,0	19400,0	1486200,66	1148833,11	317967,55	19400,0	1486200,66	1148833,11	317967,55	19400,0	453799,34	Снижение цены по итогам проведения аукционов

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
_____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 30.08.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 11.10.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

А.Г. Легков


(Ф.И.О.)


(подпись)

И.о.главы городского округа:

С.Б.Тостановский

(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата 11.10.2021 г.