

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Замена оконных блоков и приобретение мебели, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сельский Дом Культуры «Юность» Сергиево-Посадского городского округа Московской области, д. Березняки, д. 110, Сергиево-Посадский городской округ

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
900000,0	695700,0	195300,0	9000,0	869604,7	672204,43	188704,22	8696,05	869604,7	672204,43	188704,22	8696,05	30395,3	Снижение цены по итогам проведения аукционов

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
_____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 12.10.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 03.12.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 1 листе: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

А.Г. Легков


(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

М.Ю. Токарев

(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата « 16 » декабря 2021 г.