

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта Установка ограждения волейбольной площадки по адресу: село Сватково, д. 6 для Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта «Олимпионик» Сергиево-Посадского городского округа Московской области

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспол- зованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областно го бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областно го бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областно го бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
600000,0	463800,0	130200,0	6000,0	590000,0	456070,0	128030,0	5900,0	590000,0	456070,0	128030,0	5900,0	10 000,0	Снижение цены по итомам проведения аукционов

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 03.11.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 30.11.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

А.Г. Легков

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

М.Ю. Токарев

(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата: «01» декабря 2021 г.